

p a a s Pracownia Architektury
Agnieszka Siuda
Filia/Pracownia
95-100 Zgierz
ul. Andrzeja Struga 23 lok.405

tel. 508 544 897
paas.box@gmail.com



INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: Plac zabaw o pow. 500m² w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Gródku

LOKALIZACJA: Gródek, ul. Chodkiewiczów 18
działka nr ewid. 286/2

INWESTOR: Zespół Szkół w Gródku
Szkoła Podstawowa w Gródku
im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
16-040 Gródek, ul. Chodkiewiczów 18

OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Agnieszka Siuda

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw o pow. 500m² w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Gródku, przy ul. Chodkiewiczów 18 /dz. nr ewid. 286/2/.

Planowana budowa nie obejmuje prac, dla których zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.) wymagane jest opracowanie w planie bioz szczegółowego zakresu prac budowlanych.

Część opisowa (Na podstawie w/w rozporządzenia § 2, pkt.3)

Ppkt.1. Zakres robót:

Zakresem robót budowlanych jest budowa:

1. Placu zabaw o pow. 500m² z urządzeniami zabawowymi.
2. Nawierzchni bezpiecznej amortyzującej upadki i ciągów komunikacyjnych.
3. Ogrodzenia placu zabaw.
4. Dojścia do placu zabaw.

Ppkt.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Działka zabudowana. Zabudowę stanowi budynek szkolny oraz obiekty o funkcji pomocniczej, sportowej. Istniejąca zabudowa, adaptowana bez zmian.

Ppkt.3. Wykaz elementów zagosp. działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia :

Brak elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia na terenie działki.

Ppkt.4. Przewidywane zagrożenia:

- Przysypanie ziemią przy wykonywaniu wykopów.
- Upadek człowieka z wysokości.
- Porażenie prądem – przy obsłudze maszyn i urządzeń.
- Przygniecenie przez spadające materiały i narzędzia.
- Poślizgnięcia.
- Skaleczenia.

Ppkt.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom:

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.
- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
- Pracownicy winni posiadać zaświadczenia o szkoleniu wstępnym tzw. instruktaż ogólny.
- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracownik winien zostać przeszkolony odnośnie sposobu prowadzenia robót i zapoznany z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy tzw. instruktaż stanowiskowy.
- Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem pracowników odpowiedzialnych do bezpośredniego nadzoru wyznaczonego przez kierownika budowy.
- Prowadzenie robót montażowych należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością w obecności kierownika budowy.
- Przed dopuszczeniem pracowników do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy ich zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem możliwości wystąpienia urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (osłony). Urządzenia winny być sprawne i posiadać atesty.

Ppkt.6. Informacje o sposobie oznakowania miejsca robót:

- Należy oznakować strefy prowadzenia robót budowlanych przez wygradzenie taśmą ostrzegawczą oraz tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
- Prace na rusztowaniach, na wysokościach – konieczne wyznaczenie stref bezpiecznych przy użyciu taśmy BHP oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
- Jeżeli na teren budowy dostarczone zostaną substancje niebezpieczne, należy stosować się do kart charakterystyk umieszczonych i dostarczonych wraz z tymi substancjami.
- Roboty należy realizować zgodnie z projektem technicznym i planem „BiOZ”
- Należy zapewnić dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższych punktów opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.
- Na budowie winny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).
- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia.
- Dokumentację budowy, w tym dziennik budowy oraz inne dokumenty dotyczące budowy oraz wszelkie instrukcje dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych znajdują się w biurze kierownika budowy.

Opracowała:
mgr inż. arch. AGNIESZKA SIUDA